

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:AMPLIACIÓN Proyecto:RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FAISMUN | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # SIF AIS FISE | # SIF AIS FAISMUN |
|-----------|--|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|------------------------|-------------------------|----------|------------|---------------|---------------------|-----------|--------------|-------------|----------------|-------------------|
| 2025-1558 | LEJEM / AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA EN LAS CALLES 5 DE MAYO, FRANCISCO I MADERO, Y PROLONGACION JUAN SIXTO MORENO, EN LA LOCALIDAD DE EL LEJEM, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO | 941,324.35 | 0.00 | 941,324.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACION DIRECTA | 27-06-2025 / 18-08-2025 | 100.00 % | 100.00 % | 30 VIVIENDA | 802.00 METRO LINEAL | OBRA | AYUNTAMIENTO | NA | 0 | 53662 |
| | | 941,324.35 | 0.00 | 941,324.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CÁRCAMO PARA AGUA POTABLE

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FAISMUN | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # SIF AIS FISE | # SIF AIS FAISMUN |
|-----------|--|---------------------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-----------|-------------------------|--------|------------|---------------|---------------------|-----------|--------------|-------------|----------------|-------------------|
| 2025-3052 | SANTA MARTHA / CONSTRUCCION DE CARCAMO PARA AGUA POTABLE, SANTA MARTHA, SAN ANTONIO. | 2,123,256.48 | 0.00 | 2,123,256.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 08-09-2025 / 06-11-2025 | 0.00 % | 0.00 % | 695 PERSONA | 510.72 METRO CÚBICO | OBRA | AYUNTAMIENTO | NA | 0 | 114783 |
| | | 2,123,256.48 | 0.00 | 2,123,256.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FAISMUN | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # SIF AIS FISE | # SIF AIS FAISMUN |
|-----------|--|---------------------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|------------------------|-------------------------|----------|------------|---------------|-----------------------|-----------|--------------|-------------|----------------|-------------------|
| 2025-2442 | ALTAVISTA TANCHAHUIL / CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA (1A ETAPA),ALTAVISTA TANCHAHUIL, SAN ANTONIO | 1,523,543.87 | 0.00 | 1,523,543.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 25-08-2025 / 23-10-2025 | 0.00 % | 0.00 % | 101 PERSONA | 1,124.50 METRO LINEAL | ACCION | AYUNTAMIENTO | NA | 0 | 87086 |
| 2025-1561 | COLONIA ALTAMIRA / CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION PARA CONECTAR AL TANQUE DE COLONIA ALTAMIRA, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO | 150,512.19 | 0.00 | 150,512.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACION DIRECTA | 15-06-2025 / 14-07-2025 | 100.00 % | 100.00 % | 245 VIVIENDA | 131.72 METRO LINEAL | OBRA | AYUNTAMIENTO | NA | 0 | 53721 |
| 2025-2446 | CUECHOD / AMPLIACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (1A ETAPA), CUECHOD, SAN ANTONIO | 1,568,588.30 | 0.00 | 1,568,588.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 01-09-2025 / 30-10-2025 | 0.00 % | 0.00 % | 342 PERSONA | 557.00 METRO LINEAL | OBRA | AYUNTAMIENTO | NA | 0 | 89759 |
| 2025-2443 | LANASH (EL NARANJAL) / CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (1A ETAPA), LANASH (EL NARANJAL), SAN ANTONIO | 1,693,506.79 | 0.00 | 1,693,506.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 25-08-2025 / 23-10-2025 | 0.00 % | 0.00 % | 60 PERSONA | 303.92 METRO LINEAL | OBRA | AYUNTAMIENTO | NA | 0 | 89247 |
| 2025-2448 | RANCHO PALMERAS / CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA,RANCHO PALMERAS, SAN ANTONIO. | 943,470.90 | 0.00 | 943,470.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 01-09-2025 / 30-10-2025 | 0.00 % | 0.00 % | 21 PERSONA | 1,071.00 METRO LINEAL | OBRA | AYUNTAMIENTO | NA | 0 | 93367 |
| | | 5,879,622.05 | 0.00 | 5,879,622.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FAISMUN | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # SIF AIS FISE | # SIF AIS FAISMUN |
|-----------|---|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-----------|-------------------------|--------|------------|---------------|---------------------|-----------|--------------|-------------|----------------|-------------------|
| 2025-3049 | TANCHAHUIL / CONSTRUCCION DE TANQUE SUPERFICIAL DE MAMPOSTERIA DE 100M3,TANCHAHUIL, SAN ANTONIO | 734,777.12 | 0.00 | 734,777.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 08-09-2025 / 06-11-2025 | 0.00 % | 0.00 % | 454 PERSONA | 100.00 METRO CÚBICO | OBRA | AYUNTAMIENTO | NA | 0 | 109856 |
| | | 734,777.12 | 0.00 | 734,777.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FAISMUN | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # SIF AIS FISE | # SIF AIS FAISMUN |
|-----------|---|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|------------------------|-------------------------|--------|-----------|---------------|---------------------|-----------|--------------|-------------|----------------|-------------------|
| 2025-3054 | COLONIA EL PROGRESO / REHABILITACION DE EQUIPO ELECTROMECHANICO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, COLONIA EL PROGRESO, SAN ANTONIO | 157,800.60 | 0.00 | 157,800.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACION DIRECTA | 15-09-2025 / 04-10-2025 | 0.00 % | 0.00 % | 223 PERSONA | 1.00 LOTE DE EQUIPO | ACCION | AYUNTAMIENTO | NA | 0 | 115640 |
| 2025-3050 | EL HUAYAL (CUICILLO) / REHABILITACION DE EQUIPO ELECTROMECHANICO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EL HUAYAL (CUICILLO), SAN ANTONIO | 232,446.60 | 0.00 | 232,446.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 15-09-2025 / 04-10-2025 | 0.00 % | 0.00 % | 58 PERSONA | 1.00 LOTE DE EQUIPO | OBRA | AYUNTAMIENTO | NA | 0 | 113796 |
| 2025-3053 | SAN ANTONIO / EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA GENERAL DE AGUA POTABLE, SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSI | 349,995.12 | 0.00 | 349,995.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 08-09-2025 / 07-11-2025 | 0.00 % | 0.00 % | 9,382 PERSONA | 1.00 LOTE DE EQUIPO | OBRA | AYUNTAMIENTO | NA | 0 | 114955 |
| | | 740,242.32 | 0.00 | 740,242.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FAISMUN | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # SIF AIS FISE | # SIF AIS FAISMUN |
|-----------|---|------------------|-------------|------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|------------------------|-------------------------|----------|-----------|---------------|--------------------|-----------|--------------|-------------|----------------|-------------------|
| 2025-1553 | SINAI / REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA ENTUBADA A SINAI | 75,649.33 | 0.00 | 75,649.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACION DIRECTA | 15-06-2025 / 14-07-2025 | 100.00 % | 100.00 % | 74 PERSONA | 86.00 METRO LINEAL | OBRA | AYUNTAMIENTO | NA | 0 | 52850 |
| | | 75,649.33 | 0.00 | 75,649.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PAVIMENTACIÓN

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FAISMUN | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # SIF AIS FISE | # SIF AIS FAISMUN |
|-----------|--|--------------|------|--------------|------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|------------------------|-------------------------|----------|-----------|---------------|-------------------------|-----------|--------------|-------------|----------------|-------------------|
| 2025-2437 | AL TZAJIB / PAVIMENTACION DE CALLE CON HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO, AL TZAJIB SAN ANTONIO. | 1,001,843.30 | 0.00 | 1,001,843.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 08-08-2025 / 21-09-2025 | 50.00 % | 50.00 % | 216 PERSONA | 760.00 METRO CUADRADO | OBRA | AYUNTAMIENTO | NA | 0 | 76116 |
| 2025-2043 | AQUICHE / PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO,AQUICHE, SAN ANTONIO | 408,047.18 | 0.00 | 408,047.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 04-08-2025 / 17-09-2025 | 0.00 % | 0.00 % | 24 PERSONA | 324.00 METRO CUADRADO | OBRA | AYUNTAMIENTO | NA | 0 | 0 |
| 2025-3047 | BARRIO TZAPUWJA (LEJEM) / CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CAMINO PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO,BARRIO TZAPUWJA (LEJEM), SAN ANTONIO | 1,342,409.13 | 0.00 | 1,342,409.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 10-09-2025 / 24-10-2025 | 0.00 % | 0.00 % | 51 PERSONA | 1,070.00 METRO CUADRADO | OBRA | AYUNTAMIENTO | NA | 0 | 103688 |
| 2025-2565 | COLONIA ALTAMIRA / PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO, COLONIA ALTAMIRA, SAN ANTONIO | 451,978.54 | 0.00 | 451,978.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 10-09-2025 / 24-10-2025 | 0.00 % | 0.00 % | 245 PERSONA | 361.00 METRO CUADRADO | OBRA | AYUNTAMIENTO | SN | 0 | 97717 |
| 2025-2563 | COLONIA BRASIL / PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO,COLONIA BRASIL, SAN ANTONIO | 377,642.29 | 0.00 | 377,642.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 08-09-2025 / 22-10-2025 | 0.00 % | 0.00 % | 113 PERSONA | 300.00 METRO CUADRADO | OBRA | AYUNTAMIENTO | SN | 0 | 97229 |
| 2025-2042 | COLONIA BUENOS AIRES (ALTAMIRA) / PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, COLONIA BUENOS AIRES (ALTAMIRA), SAN ANTONIO | 500,298.02 | 0.00 | 500,298.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 02-08-2025 / 15-09-2025 | 100.00 % | 100.00 % | 200 PERSONA | 400.00 METRO CUADRADO | OBRA | AYUNTAMIENTO | NA | 0 | 73269 |
| 2025-2033 | COLONIA DOCE DE OCTUBRE / PAVIMENTACION DE CALLE 12 DE OCTUBRE CON CONCRETO HIDRAULICO, COLONIA DOCE DE OCTUBRE MUNICIOIO DE SAN ANTONIO, S.L.P. | 1,544,288.07 | 0.00 | 1,544,288.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 16-07-2025 / 13-09-2025 | 80.00 % | 50.00 % | 200 PERSONA | 963.80 METRO CUADRADO | OBRA | AYUNTAMIENTO | NA | 0 | 67836 |
| 2025-2037 | EL CRUCERO DE LEJEM / PAVIMENTACION DE CALLE GREGORIO RODRIGUEZ CON CONCRETO HIDRAULICO, EL CRUCERO DE LEJEM, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO. | 500,298.02 | 0.00 | 500,298.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 02-08-2025 / 15-09-2025 | 100.00 % | 100.00 % | 128 PERSONA | 400.00 METRO CUADRADO | OBRA | AYUNTAMIENTO | NA | 0 | 0 |
| 2025-2444 | EL TAMARINDO / CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE PAVIMENTACION EN CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO, EL TAMARINDO, SAN ANTONIO | 287,401.10 | 0.00 | 287,401.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACION DIRECTA | 01-09-2025 / 15-10-2025 | 0.00 % | 0.00 % | 42 PERSONA | 186.20 METRO CUADRADO | OBRA | AYUNTAMIENTO | NA | 0 | 89417 |
| 2025-2438 | EL TOM / PAVIMENTACION DE CALLE CENTRO CON CONCRETO HIDRAULICO, EL TOM, SAN ANTONIO | 260,186.18 | 0.00 | 260,186.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACION DIRECTA | 18-08-2025 / 01-10-2025 | 100.00 % | 100.00 % | 68 PERSONA | 207.00 METRO CUADRADO | OBRA | AYUNTAMIENTO | NA | 0 | 77435 |

